



การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าโม่
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าโม่ จึงขอประกาศผลการ
ดำเนินงานการจัดทำจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
กำกับการบริหารจัดการองค์กรการบริหารส่วนตำบลจำป่าโม่ ดังนี้

ก. **วิสัยทัศน์** ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าโม่

"ชุมชนน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล การเกษตรพอเพียง"

ข. **พันธกิจ** ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าโม่

๑. สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นให้ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
๒. พัฒนาเกษตรกรรมให้ได้มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย
๓. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และความขึ้นพื้นฐานอื่นๆ
๔. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยวิถีวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างรายได้ของประชาชน และส่งเสริมงาน
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน
๖. บริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเร่งด่วนของรัฐ

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑) การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

- เสริมสร้างความสงบสุขในสังคม สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดความสูญเสีย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ส่งเสริมตัวรวมภาพการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริม การระดมทุนผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีรายได้เสริม
- ส่งเสริม พัฒนา และจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และการกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
- ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

๒) การพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย

- ส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตรให้มีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุนการผลิต

๓) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมบำรุงถนน สะพาน ให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก และปลอดภัยมีการจัดทำและบังคับใช้ผังเมืองรวมในชุมชนที่เหมาะสมเพื่อสร้างความน่าอยู่ให้กับชุมชน
- พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปา สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานขยายเขตประปาในหมู่บ้านและพัฒนาระบบประปาให้ดื่มได้
- การบริการด้านไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง และความจำเป็นพื้นฐานอื่นๆ
- ก่อสร้าง ซ่อมแซม ขุด /ขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำ วางท่อส่งน้ำ ทางระบายน้ำ คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ฝายน้ำล้น ประตูกั้นน้ำ

๔) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาถังขยะแหล่งทิ้งขยะ การกำจัดขยะมูลฝอย และมลพิษต่างๆ อย่างถูกวิธี

๕) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และทะนุบำรุงศาสนาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

๖) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเร่งด่วนของรัฐ

- พัฒนา เพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพขององค์กร ทรัพยากรมนุษย์ในการให้บริการ และปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายเร่งด่วนของรัฐ

**แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)**

๑. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานฯ จำนวน ๘๙ โครงการ

- ๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๑ โครงการ
- ๑.๒ ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
- ๑.๓ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๘ โครงการ

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๔๗,๙๔๖,๔๖๖ บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๓๗,๓๗๔,๕๓๘ บาท

๒. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นโครงการที่อยู่ในการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งอยู่ในห้วง ๒ ปีงบประมาณ สำหรับโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากพื้นที่ดำเนินการไม่พร้อมและไม่มี ความจำเป็นในการดำเนินการ

๓. ปัญหา / อุปสรรค ในการดำเนินงาน

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการและไม่สามารถดำเนินการได้ทันในห้วง ปีงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรที่ล่าช้าจึงทำให้งบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะดำเนินได้ทุกโครงการในห้วง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และปัญหา/ความต้องการของประชาชนมี เป็นจำนวนมาก ทำให้ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ไม่สามารถดำเนินการได้

๔. ข้อเสนอแนะ

- ๑. วิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- ๒. วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์คลังและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
- ๓. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- ๔. ดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางเพื่อสนองตอบปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
 โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปอโหม อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านการศึกษาเข้มแข็งให้ชุมชน						
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	20,000	30 ก.ย.2568	20 ส.ค.2568	แล้วเสร็จ
แผนงานรักษาความสงบภายใน						
1	รณรงค์และป้องกันการลอบอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด	50,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	รณรงค์และป้องกันการลอบอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด	50,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
แผนงานการศึกษา						
1	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	100,000	100,000	11 ม.ค.2568-17 ม.ค.2568	แล้วเสร็จ
2	ทุกการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส	กองการศึกษา	100,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	20,000	14,050	20 มี.ค.2568	แล้วเสร็จ
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศพด.) (2-5 ปี)	กองการศึกษา	1,208,340	1,113,066	ต.ค.2567 – 30 ก.ย.2568	แล้วเสร็จ
5	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(3-5 ปี)	กองการศึกษา	97,204	88,740	9 เม.ย.2568 - 22 มิ.ย.2568	แล้วเสร็จ
6	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(วัสดุการศึกษาหัว)	กองการศึกษา	271,532	270,164	24 พ.ค.2568 -6 มิ.ย.2568	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
7	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันเด็ก นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.)ในเขตตำบลจำปาโมง	กองการศึกษา	2,365,400	30 ก.ย.2568 2,344,951	13 พ.ค.2568	แล้วเสร็จ
แผนงานสาธารณสุข						
1	ควบคุมและป้องกันโรคระบาด	สำนักปลัด	20,000	18,500	27 ก.ค.2568	แล้วเสร็จ
2	ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	55,000	54,500	3 เม.ย.2568	แล้วเสร็จ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
1	ส่งเสริมโอกาสทางอาชีพเพื่อการสร้างสร้างความสามารถในการดึงดูด โดยมีส่วนร่วมรวมและยกระดับรายได้ของประชาชนตำบลจำปาโมง	กองสวัสดิการ สังคม	60,000	58,580	5 ส.ค.2568 -18 ส.ค.2568	แล้วเสร็จ
2	ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตตำบลจำปาโมง	กองสวัสดิการ สังคม	30,000	3,000	26 ก.พ.2568	แล้วเสร็จ
3	พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มสตรีตำบลจำปาโมง	กองสวัสดิการ สังคม	30,000	29,975	18 ก.ค.2568 -21 ก.ค.2568	แล้วเสร็จ
4	ส่งเสริมการเรียนรู้การบูรณาการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่าย ผู้สูงอายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพตำบลจำปาโมง	กองสวัสดิการ สังคม	60,000	55,747	25 ก.ค.2568 - 27 ก.ค.2568	แล้วเสร็จ
5	เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ สังคม	120,000	102,700	2 เม.ย.2568	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.2568	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
1	โครงการต่อเติมศาลาพักผ่อนบ้านอ่าง หมู่ 2	กองช่าง	150,000	-	12 ก.ย.2568 – 11 พ.ย.2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บ้านจำปาดง หมู่ 3	กองช่าง	150,000	-	12 ก.ย.2568 – 11 พ.ย.2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์บ้านม่วง หมู่ 15 (ป่าช้าบ้านม่วง)	กองช่าง	498,000	-	9 ก.ย.2568 – 8 พ.ย.2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน บ้านแดง หมู่ 8	กองช่าง	919,000	-	4 ธ.ค.2568 – 3 เม.ย.2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บ้านจำปามิ่ง หมู่ 1	กองช่าง	498,000	-	25 พ.ย.2568-24 ธ.ค.2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บ้านกลางน้อย หมู่ 6	กองช่าง	498,000	-	25 พ.ย.2568-24 ธ.ค.2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
แผนงานงบกลาง						
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	15,669,800	15,635,600	ต.ค.2567 – 30 ก.ย.2568	แล้วเสร็จ
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	กองสวัสดิการสังคม	3,037,200	2,878,800	ต.ค.2567 – 30 ก.ย.2568	แล้วเสร็จ
3	สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ)	กองสวัสดิการสังคม	62,000	61,000	ต.ค.2567 – 30 ก.ย.2568	แล้วเสร็จ
4	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท)	กองสวัสดิการสังคม	100,000	100,000	11 ก.ย.2568	แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย						
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตากผลผลิตทางการเกษตรบ้านม่วง หมู่ ๑๑ (หนองผือ)	กองช่าง	488,000	475,000	21 เม.ย.2568 -20 มิ.ย.2568	แล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรเทพิน คสล. บ้านเหล่าคราม หมู่ ๑๗ (โรงสูบน้ำข้างหนองเหล่าจำ)	กองช่าง	123,000	122,000	16 ก.ค.2568 – 14 ก.ย.68	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.2568	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรที่พื้นที่ บ้านเหล่าคราม หมู่ ๑๗ (หนองเหล่าจำ)	กองช่าง	360,000	358,000	16 ก.ค.2568 – 14 ก.ย.2568	แล้วเสร็จ
4	โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรที่พื้นที่ บ้านจำปาตง หมู่ ๓	กองช่าง	498,000	-	31 ต.ค.2568 – 30 ธ.ค.2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรที่พื้นที่ บ้านลาน หมู่ ๑๐	กองช่าง	300,000	-	28 ต.ค.2568 -27 ธ.ค.2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน						
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๓ (เส้นไปอ้อยเฮี้ย)	กองช่าง	376,000	374,300	30 ม.ค.2568 – 31 มี.ค.2568	แล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๔ เหี้ยไปอ้อยกลาง)	กองช่าง	374,000	373,000	30 ม.ค.2568 – 31 มี.ค.2568	แล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านโนนสว่าง หมู่ ๗ (สายห้วย เหี้ยไปอ้อยกลาง)	กองช่าง	496,000	475,400	30 ม.ค.2568 – 31 มี.ค.2568	แล้วเสร็จ
4	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านนาอ่าง หมู่ ๒ (เส้นห้วย ทราย)	กองช่าง	92,000	90,000	18 ก.ค.2568 – 16 ก.ย.2568	แล้วเสร็จ
5	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านวังสวาย หมู่ ๕ (เส้นเรียบ ห้วยโงง)	กองช่าง	200,000	197,000	8 เม.ย.2568 – 7 มิ.ย.2568	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.2568	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกลางน้อย หมู่ ๖	กองช่าง	500,000	498,000	14 พ.ค.2568 – 28 มิ.ย. 2568	แล้วเสร็จ
8	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจำปาโม่ง หมู่ ๑	กองช่าง	263,000	263,000	24 ม.ค.2568 -25 มี.ค.2568	แล้วเสร็จ
9	โครงการปรับปรุงบ่อกองน้ำ บ้านลาน หมู่ ๑๖	กองช่าง	107,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบ้านเหล่า คราม หมู่ ๑๗	กองช่าง	499,000	498,000	8 พ.ค.2568 -28 มิ.ย.68	แล้วเสร็จ
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาอ่าง หมู่ ๒ (ทางขึ้นภูเขา แดง)	กองช่าง	170,000	169,000	18 ก.ค.2568 -16 ก.ย.2568	แล้วเสร็จ
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่ามะแวง หมู่ ๑๒ (เส้นวัง แดงวังแพง)	กองช่าง	476,000	-	4 ก.ย.2568 – 3 พ.ย.2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ บ้านนาอ่าง (เส้นรอบ บ้าน)	กองช่าง	496,900	496,900	22 พ.ย.2567 – 21 ม.ค.2568	แล้วเสร็จ
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแดง หมู่ ๘ (เส้นวัดดอยเทพ นิมิต)	กองช่าง	495,400	495,400	22 พ.ย.2567 – 21 ม.ค.2568	แล้วเสร็จ
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาเจริญ หมู่ ๑๓ (เส้นไปวัด โป่งหนองหมู)	กองช่าง	496,900	496,900	22 พ.ย.2567 – 21 ม.ค.2568	แล้วเสร็จ
16	โครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่อำเภอ การผลิต ๑๐ คูกกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ ๕	กองช่าง	5,400,000	5,400,000	29 พ.ย.2567 – 28 มี.ค.2568	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.2568	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
17	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรตำบลห้วยกุด โตน บ้านแดง หมู่ ๘	กองช่าง	499,000	445,000	14 พ.ค.2568 - 28 มิ.ย.2568	แล้วเสร็จ
18	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านลาน หมู่ ๑๐	กองช่าง	400,000	356,000	14 พ.ค.2568 - 28 มิ.ย.2568	แล้วเสร็จ
19	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรตำบลห้วยกุด แก้ว บ้านลาน หมู่ ๑๖	กองช่าง	269,700	240,000	14 พ.ค.2568 - 28 มิ.ย.2568	แล้วเสร็จ
20	โครงการสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านจำปาดง หมู่ ๓	กองช่าง	43,600	-	31 ต.ค.2568 - 15 ธ.ค.2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	โครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปาใหม่ บ้านวังสวาย หมู่ ๕	กองช่าง	496,800	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
22	โครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปาใหม่ บ้านกลางน้อย หมู่ ๖	กองช่าง	499,100	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
23	โครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปาใหม่ บ้านม่วง หมู่ ๑๑	กองช่าง	254,700	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
24	โครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปาใหม่ บ้านท่ามะแง หมู่ ๑๒	กองช่าง	440,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
25	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ(ธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านขัวลือ หมู่ ๙	กองช่าง	68,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านขัวลือ หมู่ ๙ (เส้นวัดบ้านหลอด)	กองช่าง	57,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.2568	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
27	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านแดง หมู่ ๘	กองช่าง	24,800	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
28	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านข้าวลือ หมู่ ๙ (ห้วยชีขวัญ)	กองช่าง	59,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
29	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านข้าวลือ หมู่ ๙ (ห้วยชีขวัญ)	กองช่าง	5,200	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
30	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านม่วง หมู่ ๑๑ (ลำ ห้วยชัน)	กองช่าง	192,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านจำปาดง หมู่ ๓	กองช่าง	44,400	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
32	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแดง หมู่ ๘	กองช่าง	191,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
33	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแดง หมู่ ๘	กองช่าง	53,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
34	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านม่วง หมู่ ๑๕ (เส้นบ้านนาย เดิม)	กองช่าง	487,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
35	โครงการก่อสร้างกำแพง คสล.บ้านจำปาดง หมู่ ๓	กองช่าง	7,890	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
36	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ ๔	กองช่าง	2,238,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
37	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต บ้านข้าวลือ หมู่ ๙	กองช่าง	176,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ


ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.2568	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
38	โครงการเรียนป้องกันคั่นดินพังทลาย ลำห้วยกุดโตน บ้านแดง หมู่ ๘	กองช่าง	68,600	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
แผนงานคณะและชุมชน						
1	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารขยะมูลฝอยชุมชน	สำนักปลัด	30,000	22,040	25 ก.ค.2568	แล้วเสร็จ
แผนงานการเกษตร						
1	อบรมปลูกป่า ๓ อย่าง ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง	สำนักปลัด	20,000	17,750	25 ส.ค.2568	แล้วเสร็จ
2	อนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ำ/ปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งถนน	สำนักปลัด	50,000	10,740	13 พ.ย.2567	แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น						
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
1	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี	กองการศึกษา	450,000	449,790	15 พ.ค.2568 – 21 พ.ค.2568	แล้วเสร็จ
2	อบรมคุณธรรม จริยธรรม	กองการศึกษา	50,000	46,900	15 พ.ค.2568	แล้วเสร็จ
3	จัดซื้อวัสดุกีฬา	กองการศึกษา	100,000	99,940	14 พ.ย.2567	แล้วเสร็จ
4	อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลจำปാംเมง	กองการศึกษา	700,000	700,000	14 พ.ย.2567	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.2568	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเร่งด่วนของรัฐ						
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	ปลูกจิตสำนึกส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล	สำนักปลัด	15,000	14,630	15 ก.ย.2568	แล้วเสร็จ
2	อบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร	สำนักปลัด	15,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการอบรมหลักสูตรการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)	กองคลัง	60,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
4	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทวายโคก (อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)	สำนักปลัด	21,000	21,000	5 พ.ย.2567	แล้วเสร็จ
5	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านผือ (เกี่ยวกับงานราชพิธีงานรัฐพิธีฯลฯ)	สำนักปลัด	10,000	10,000	5 พ.ย.2567	แล้วเสร็จ
6	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านผือ(งานประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมืองผ้าไหม-จิตจ.อุดรธานี)	สำนักปลัด	20,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	สำนักปลัด	30,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
8	นโยบายเร่งด่วนและหนังสือสั่งการ	สำนักปลัด	80,000	72,150	ต.ค.2567 – 30 ก.ย.2568	แล้วเสร็จ
9	ให้ความช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัด	1,190,000	1,105,325	24 ก.ค.2568	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย.2568	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
1	อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลจำปาโมง	กองสวัสดิการสังคม	30,000	30,000	9 ก.ย.2568	แล้วเสร็จ
2	อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลจำปาโมง	กองสวัสดิการสังคม	10,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
แผนงานการเกษตร						
1	ฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	20,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ)	สำนักปลัด	20,000	2,000	22 ก.ย.2568	แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอขอเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมงทราบ เพื่อจะได้พิจารณาแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน การตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘


(นายอาจอง กองมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง